

Frage 8

Wann wird mit dem Bau der städtischen Kindertagesstätte in der Klausenburger Straße in der Heimstättensiedlung, der laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Magistratsvorlage 2016/0443) schon für Anfang 2017 geplant war, begonnen, was sind die Verzögerungsgründe und ab wann wird der Betrieb aufgenommen?

wird wie folgt beantwortet:

Nach aktuellem Bauzeitenplan wird mit den Fundamentarbeiten voraussichtlich Ende Oktober 2017 begonnen. Die vorgefertigten Module werden im Januar 2018 aufgestellt, so dass mit der Fertigstellung im Februar 2018 gerechnet werden kann.

Da die Kostenberechnung zu hoch ausgefallen ist, mussten Einsparpotentiale ermittelt werden und entsprechende Änderungen der Planung vorgenommen werden.